

中共城步苗族自治县委办公室

城办字〔2026〕17号



中共城步苗族自治县委办公室 城步苗族自治县人民政府办公室 关于印发《2026年度县重点建设项目责任目标 管理方案》的通知

各乡镇（场）党委、人民政府，县直和省市驻城各单位：

《2026年度县重点建设项目责任目标管理方案》已经县委、
县人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。



2026 年度县重点建设项目责任目标管理方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于“稳投资、促发展、惠民生”的决策部署，紧扣市委、市政府投资和重大项目建设“四比四提高”行动要求，充分发挥重点建设项目对县域经济高质量发展的关键支撑作用，根据《邵阳市重大项目全生命周期管理办法》及 2026 年县委经济工作会议精神，聚焦破解项目推进中责任虚化、要素制约、进度滞后等突出问题，全力保障重点项目早开工、快建设、早达效，为推动县域经济社会高质量发展注入强劲动能，特制定本方案。

一、组织机构设置

为加强对全县重点建设项目的领导，成立县重点建设项目工作专班，其成员为：

组 长：何德波 刘 玮

副组长：陈立发 李 宪 唐承威 刘志强 陈 芳

何 枫 蒲仕松 唐 国 岳建国 周 琳

周祖德 杨辉刚 周小毛 漆小玲 肖辉凤

唐 炎 肖 勇 银 何 彭 澹 王章志

宁 琛 杨秀英 刘双丰 栗春娟 唐圣成

丁文锋

成 员：项目牵头单位、要素保障单位和属地乡镇（场）主要负责人。

工作专班下设办公室，办公地点设县发改局，由岳建国同志兼任办公室主任，县发改局党组书记、局长杨勇刚同志任办公室副主任，具体负责重点建设项目的日常管理和督导工作。

二、主要工作内容

为进一步强化县重点项目全过程管理，压实责任链条，提升工作效率，确保年度目标高质量完成，全面推行重点项目包联责任制，成立 18 个项目推进工作专班，协调管理 69 个重点建设项目（具体信息见附件 1）。

三、管理责任体系

（一）工作人员管理

1.县重点建设项目推进工作专班成员由项目牵头单位、相关职能部门及属地乡镇（场）人员组成。各项目牵头单位须对应每个牵头项目成立工作专班，明确一名办公室主任，具体负责本单位牵头项目进度汇总及《2026 年重点建设项目前期环节管理台账》《2026 年重点建设项目进度管理台账》（见附件 2）报送工作。各推进工作专班须于本文件印发日后 5 个工作日内填报《2026 年重点项目推进工作专班人员审批表（样表）》（见附件 3），经专班副组长初审、组长复核，报县委常委、常务副县长审定后，报县重点建设项目事务中心备案，纳入全县项目推进人员动态管理台账。

2.县重点建设项目推进工作专班不单独设立财务机构（上级特别要求的除外），其财务核算工作由项目牵头单位实行代理记

账，每个推进工作专班指定一名专职报账员负责日常资金申拨、票据核验及支付对接；项目资金严格实行国库集中支付制度，由牵头单位按照《政府会计制度》设立独立核算账套，执行“专账管理、专款专用”，并接受财政、审计部门全过程监管。

（二）工作职责分工

1.项目推进工作专班职责：推进工作专班对项目建设进行任务分解，对相关责任单位和相关乡镇（场）工作进度进行督促，协调处理矛盾纠纷，维护良好施工环境，维护社会稳定，确保安全生产；协调属地乡镇（场）配合做好征地拆迁相关工作；督促项目建设审批服务单位办理各项手续，做好地、水、电、气等生产要素保障；督促项目牵头单位落实项目法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制，规范资金使用；督促项目牵头做好招投标前期工作，达到公开招标规模的项目必须严格实行公开招投标；管理好内部财务。

2.项目牵头单位的职责：强化统筹协调，项目牵头单位要切实担负起推进具体责任，制定详细的项目推进工作方案和倒排工期表，要有组织机构、工作目标、进度安排和工作措施。要建立“问题清单、责任清单、时限清单”三单管理台账（见附件4），定期研判调度。要加强日常调度，按计划推进项目建设；牵头落实项目法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制和办理项目建设相关手续；做好项目前期、招投标前期等工作；督促施工单位安排人员、资金、设备及时到位；负责工程建设和

资金拨付使用；做好项目申报和向上争取项目资金工作。

3.项目属地乡镇（场）职责：配合做好项目推进过程中的矛盾纠纷处理、征地拆迁等工作，维护良好施工环境，维护社会稳定，确保安全生产等工作。

4.项目建设审批服务单位职责：县发改局、县财政局、县自然资源局、县林业局、市生态环境局城步分局、县住建局等要素保障单位按职责分工落实项目立项批复、项目选址、规划方案批复、概算批复、规划用地蓝线、土地报批、林地报批、环评审批、规划设计、财评、土地招拍挂、施工图设计、招投标、详规评审、建筑设计评审、施工许可发放、实质性开工等前期工作环节的手续办理和资金拨付等任务，形成“横向到边、纵向贯通”的协同机制。

（三）全周期进度管理

1.时限控制要求。各重点建设项目实行挂图作战。重点建设项目前期工作阶段，在项目批复、项目选址、规划用地蓝线、土地报批、林地报批、环评审批、规划设计、征地腾地、房屋拆迁、财评、土地招拍挂、施工图设计、招投标、详规评审、建筑设计评审、施工许可发放、项目开工等关键节点上必须严格执行计划，上述关键节点各项目牵头单位要根据项目情况每月进行细化和分解，前期项目在月初要下达重点建设项目前期环节计划，已开工的重点建设项目在月初要下达重点建设项目月进度计划，并按照计划执行。

2.重点建设项目进度延误程度按以下标准分类定性。年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划、重要节点计划分别延误11天、8天、4天、2天为一般延误，分别延误30天、15天、7天、5天为严重延误。对项目牵头单位和责任单位发生一般延误的，项目推进工作专班和县重点建设项目事务中心要发出进度管理预警，项目推进工作专班组长要约谈相关单位责任人，单位和相关责任人要向组长书面说明情况，并做出达到任务节点要求的具体措施，约谈7天后，没有明显变化的，项目推进工作专班重点调度，县纪委监委专项监察组进驻督导。发生严重延误的，县纪委监委对相关单位和责任人按照“四种形态”依规依纪依法进行责任追究，项目推进工作专班组长要向县委、县政府主要领导说明情况，并在县重点建设项目调度会或县委常委会上作出检讨，同时公开承诺达到任务节点要求的具体措施和完成时限。

四、创新工作机制

（一）会商协调机制。建立健全重点项目“双线调度”机制，实行包联领导“现场调度”与县委、县政府主要领导“定时督导”；同步构建“四级调度”责任体系：由项目牵头单位开展日常调度，实时跟踪进展并解决现场问题；由项目常务副组长牵头定期协调推进缓慢或存在具体问题的项目；由常务副县长召开专题会议，统筹解决跨部门、跨层级难点、堵点问题；县委、县政府主要领导采取现场督导、县政府常务会议县委常委会议和综合会议等形

式开展全域调度。对需紧急协调的重大事项，专班可临时召开调度会议，确保问题即发即处、动态清零。

（二）信息反馈机制。各项目牵头单位须严格按调度会、现场督导要求，及时将调度开展情况交县重点建设项目事务中心，重要情况及时专报；县重点建设项目事务中心汇总通报项目进展，梳理问题并交办相关职能部门，明确办理要求和时限，同步呈报分管县领导督导落实。分管县领导职责权限内无法协调解决的问题，由县重点建设项目事务中心逐级呈报县委常委、常务副县长协调处置；需县委、县政府决策的重大事项，由县重点建设项目事务中心分类汇总后提请县政府常务会议、县委常委会会议研究决定解决。

（三）清单管理机制。县重点建设项目事务中心对牵头单位报送的问题进行梳理汇总，建立动态问题清单，实行“问题—责任—时限”三单管理，逐项分解至包联县领导、责任单位及责任领导，明确整改要求与时间节点，并全程跟踪问效，确保问题限期销号；问题整改销号情况纳入项目调度会通报内容。

（四）督导通报机制。对县重点建设项目推进情况实行“预警提示—督办整改—问责处理”分级处置机制：对进度滞后或整改不达标责任单位，首次下发《督办函》限期整改；逾期未完成的，由县委、县政府对责任单位主要负责人实施约谈问责，并

纳入干部履职负面清单。

（五）宣传报道机制。全县各级各部门要切实履行新闻宣传服务经济建设的职能，由县重点项目建设事务中心统筹协调，会同项目推进工作专班成员单位，依托政府门户网站、政务新媒体及主流媒体平台，开设专题专栏，强化正面宣传：一是聚焦项目对民生改善、经济发展、生态保护的支撑作用，及时准确发布阶段性建设成果；二是健全舆情响应机制，主动回应群众关切，针对性释疑解惑，引导社会预期。通过立体化、多维度宣传矩阵，营造“全民关注、合力推进”的舆论氛围，为项目建设凝聚社会共识。

五、要素保障措施

（一）经费保障。县重点建设项目推进工作专班工作经费纳入县级财政预算保障范围，实行“总额控制、包干使用”管理机制，具体标准为：每个工作专班基数8万元，每增加1个非前期项目增拨2万元，项目建设地点位于县城以外乡镇（场）的增拨2万元。由县重点建设项目事务中心依据《重点项目工作经费工作经费计划表》（见附件5）编制年度资金需求方案，经县政府常务会议审议批准后，按“30%前期拨付、40%按进度拨付、30%按年度目标完成比例拨付”的程序统筹拨付。经费使用严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，禁止超范围列支，并接受财

政、审计部门全过程监督。

（二）服务优化。发改、财政、自然资源、住建、林业、生态环境等主管部门须严格按《2026年重点项目审批事项限时办结细则》（见附件6）要求，在分管县领导统筹下成立专项服务保障工作专班，选派业务骨干组建项目服务工作专班，成员对县重点项目实行审批包干服务（每名成员包干项目原则上不超过4个）。各工作专班须于本文件印发日后5个工作日内将《2026年重点建设项目服务保障工作专班人员名单》（见附件7）报县项目推进工作专班备案，选定一名联络员报县重点项目建设工作领导小组专班办公室备案。

1.立项审批服务工作专班。县委常委、常务副县长任组长，县发改局局长任副组长，县发改局相关股室、二级机构工作人员为成员，协助项目业主单位办理项目立项手续报批。

2.用地审批服务工作专班。县人民政府分管副县长任组长，县自然资源局局长任副组长，县自然资源局相关股室、二级机构工作人员为成员，协助项目业主单位办理用地手续报批，优先保障重点建设项目所需新增建设土地计划指标、耕地占补平衡指标等，做到应保尽保。

3.用林地审批服务工作专班。县人民政府分管副县长任组长，县林业局局长任副组长，县林业局相关股室、二级机构工作人员

为成员，协助项目业主单位办理用林地审批手续。优先安排重点建设项目占用征收林地定额和林木采伐指标。

4.建筑施工审批服务工作专班。县人民政府分管副县长任组长，县住建局局长任副组长，县住建局相关股室、二级机构工作人员为成员，协助项目业主单位办理项目报建手续。

5.环评审批服务工作专班。县人民政府分管副县长任组长，市生态环境局城步分局局长任副组长，市生态环境局城步分局相关股室、二级机构工作人员为成员，协助项目业主单位办理环评审批手续。

6.资金保障服务工作专班。县委常委、常务副县长任组长，县财政局局长任副组长，县财政局相关股室、二级机构工作人员为成员，负责全县重点项目建设资金保供工作。

7.矛盾纠纷调处工作专班。建设项目属地乡镇（场）相关人员配合做好项目建设过程中矛盾纠纷处理工作。

六、有关要求

（一）重点建设项目考核事项已纳入县管领导班子年度考核内容，考核细则、权重及计分办法按照县管领导班子年度考核的相关文件执行。

（二）2025年已竣工的重点建设项目不再纳入2026年重点建设项目考核，由原项目主管单位负责后续工作。

(三)本方案所定各重点工程项目的责任领导如人事变动岗位调整，新任领导按对应职责分工自然递补，不再另行发文。

附件：1.城步苗族自治县 2026 年重点建设项目基本情况表
2.2026 年重点建设项目前期环节及进度管理台账
3.2026 年重点项目推进工作专班人员审批表（样表）
4.2026 年重点建设项目问题、责任、时限清单
5.2026 年重点建设项目推进工作专班工作经费计划表
6.2026 年重点项目审批事项限时办结细则
7.2026 年重点建设项目服务保障工作专班人员名单

城步苗族自治县 2026 年重点建设项目基本情况表

(单位: 万元)

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
1	白云大道二期建设项目推进工作专班	唐国	周祖德 唐勤阳(常务) 王浩原 简金华 黄前程 肖智军 陈柏林	白云大道二期建设项目	3 月底前完成征地拆迁、立项批复、初步设计及招标投标挂网等前期工作; 4 月份施工单位进场; 10 月中旬达到通车条件。	12000	县住建局	儒林镇、县自然资源局、县林业局、县公安局交通管理大队	市级重点建设项目, 完成年度投资目标任务
2	医疗机构提质改造项目推进工作专班	岳建国	王章志(常务) 周光明 黄前程 简金华 王浩原	县人民医院发热门诊大楼建设项目	一季度完成装饰装修工程及附属设施; 二季度竣工验收。	1090	县卫健局	县住建局、县人民医院、县中医医院、儒林镇	完成年度投资目标和进度
3			吴志远 谢仁江 唐登攀 杨湘平 相关乡镇(场)长、主任	县中医医院整体搬迁工程	一季度完成暂估价材料及设备采购; 二季度完成装饰装修工程; 三季度竣工验收。	10000	县卫健局	县人民医院、县中医医院	完成年度投资目标和进度

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
4	医疗机构提质改造项目推进工作专班	岳建国	王章志(常务) 周光明 黄前程 简金华 王浩原 吴志远 谢仁江 唐登攀 杨湘平 相关乡镇(场)长、主任	县域医共体建设项目	一、二季度完成设备采购市场调查,并启动设备、材料公开招标;三季度设备进场安装;四季度完成竣工完成设备调试、人员培训。	6500	县卫健局	县自然资源局、县住建局、县林业局、县农业农村局、儒林镇、汀坪乡、威溪乡、茅坪镇、土桥农场管理区、县人民医院、县中医院	市级重点建设项目,完成年度投资目标和进度
5	新能源建设项目推进工作专班	岳建国	宁琛(常务) 丁文峰 王祥辉 汪吉玉 杨勇刚 肖映远 简金华 黄前程 黄飏 相关乡镇(场)长、主任	风车坳风力发电项目	三季度前完成全部道路建设;年底前完成首批风机吊装,完成升压站建安工程与调试。	39000	县发改局	县自然资源局、县林业局、市生态环境局城步分局、国网城步县供电公司、五团镇、汀坪乡、土桥农场管理区	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
6	新能源建设项目推进工作专班	岳建国	宁琛（常务） 丁文峰 王祥辉 汪吉玉 杨勇刚 肖映远 简金华 黄前程 黄飏 相关乡镇（场）长、主任	威溪风力发电项目	一季度完成风机线路敷设及升压站建设；二季度完成风机基础工程；三季度完成线路敷设；四季度完成第一批风机并网。	40000	县发改局	国网城步县供电公司、威溪乡、西岩镇、茅坪镇、蒋坊乡	市级重点建设项目，完成年度目标任务
7				牛排山二期及大洞口风电场项目	一、二季度完成包括主设备招标、勘测、施工图设计、进场新修道路建设、通水和通电、场地平整、临时房屋建设等；三季度完成场内道路建设、升压站建设；四季度开展风机基础施工和风机安装。	50000	县发改局	国网城步县供电公司、丹口镇、长安营镇	市级重点建设项目，完成年度目标任务
8				汀坪风电场项目	完成项目前期工作，年内开工建设。	前期	县发改局	国网城步县供电公司、汀坪乡	完成年度目标任务
9				五团风电场项目	完成项目前期工作，年内开工建设。	前期	县发改局	国网城步县供电公司、五团镇	完成年度目标任务
10				长安营储能电站建设项目	年内开展项目前期工作。	前期	县发改局	县自然资源局、长安营镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
11				西岩储能电站建设项目	年内开展项目前期工作。	前期	县发改局	县自然资源局、西岩镇	完成年度目标任务
12	新能源建设项目推进工作专班	岳建国	宁琛（常务） 丁文峰 王祥辉 汪吉玉 杨勇刚 肖映远 简金华 黄前程 黄飏 相关乡镇（场）长、主任	党政机关屋顶分布式光伏建设项目	一季度完成城步城区党政机构、学校、医院前期现场勘查和屋顶飞行数据采集。二季度完成项目入网协议、设计等前期工作并开工；三季度完成部分学校的光伏安装，同步推动乡镇机构屋顶光伏安装；四季度达到百分之四十以上的装机利用率。	7000	县发改局	县住建局、县机关事务中心	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
13	城龙高速公路后续建设项目推进工作专班	宁琛	唐勤阳(常务) 汪吉玉 刘五洲 唐启辉 简金华 吴志远 黄前程 肖映远 相关乡镇(场)长、主任	城龙高速公路后续建设项目	年内完成乡镇的征地扫尾的调查核实和赔偿,水系、路系损坏调查与赔偿,新建水池、道路的设计和施工,以及经费的争取,协调村组矛盾,临时用地复垦,申报新增红线用地的补征和“三改”用地补征及处理征拆赔偿诉讼事项。	900	县交通局	湖南南山国家公园管理局金童山自然保护区管理处、市生态环境局城步分局、县自然资源局、县农业农村局、县林业局、相关乡镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
14	奶业建设项目推进工作专班	陈立发	银何（常务） 政府办联系农业副主任 吴志远 简金华 黄前程 肖敏 肖映远 彭盛贵 彭丁应 相关乡镇（场）长、主任	奶牛养殖提质改造项目	一季度完成乳制品加工车间升级改造及其灌装设备升级改造（含附属设备改造）1套，添置乳制品检测仪器设备5台；二季度完成5个集中挤奶厅及其设备改造升级，购鲜奶运输车辆7辆，挤奶机器人2套；三季度完成新建道路硬化1800 m ² ，新建集污池860 m ² ，购饲料搅拌及饲喂车1台，推料机器人1套；四季度完成老牛舍提质改造6000 m ² ，完成现代智慧奶畜场建设安装智慧牧场管理系统及环境自动监测系统等105套。建成南山万家屋场500头奶牛标准化规模养殖场。完成新建1条5万吨液态奶生产线项目建设前准备工作。	2000	县农业农村局	县自然资源局、市生态环境局城步分局、县林业局、县产业开发区、县畜牧水产事务中心、相关乡镇（场）	市级重点建设项目，完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
15	奶业建设项目推进工作专班	陈立发	银何（常务） 政府办联系农业副主任 吴志远 简金华 黄前程 肖敏 肖映远 彭盛贵 彭丁应 相关乡镇（场）长、主任	奶山羊养殖提质改造项目	一季度完成2个家庭牧场建设；二季度完成2个家庭牧场建设，完成太坪牧场挤奶厅升级改造及其配套设备购置；三季度完成3个家庭牧场建设，完成五桂牧场挤奶厅升级改造及其配套设备购置，新建羊舍1座及其配套设施设备建设；四季度完成3个家庭牧场建设，完成现代智慧奶畜场建设购置智慧羊场管理系统和种羊遗传育种系统等14套。	4000	县农业农村局	县自然资源局、市生态环境局城步分局、县林业局、县产业开发区、县畜牧水产事务中心、相关乡镇（场）	市级重点建设项目，完成年度目标任务
16	县域物流一体化项目推进工作专班	唐承威	宁琛（常务） 杨焕忠 戴超刚 封玉山 王浩原 简金华 黄前程 肖智军	城北农副产品冷链物流项目	一季度完成室内外装饰装修及安装工程施工；二季度完成水电、暖通、设备、消防工程等所有预埋及附属设施工程；三季度竣工验收。	2000	湖南金九投资集团有限责任公司	县住建局、县商务局、县自然资源局、县林业局、儒林镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
17	县域物流一体化项目推进工作专班	唐承威	宁琛（常务） 杨焕忠 戴超刚 封玉山 王浩原 简金华 黄前程 肖智军	县综合物流园项目	年内完成立项批复、初步设计等前期工作，申报地方政府专项债，资金下达后3个月内实现开工建设。	前期	湖南金九投资集团有限公司	县发改局	完成年度目标任务
18				县再生资源利用中心项目	年内完成立项批复、初步设计等前期工作，申报地方政府专项债，资金下达后3个月内开工建设。	前期	湖南金九投资集团有限公司	县发改局	完成年度目标任务
19	智慧粮食仓储物流（军供）项目及15057工程项目推进工作专班	岳建国 杨辉刚（人大监督员）	刘耀东 杨勇刚（常务） 简金华 黄前程 王浩原 肖智军 戴超刚	智慧粮食仓储物流（军供）项目	一、二季度完成初步设计、概算批复、招投标工作，施工单位进场；三季度完成基础工程；四季度完成一期主体工程建设。	3800	县发改局	县自然资源局、县林业局、县住建局、儒林镇	完成年度目标任务
20				15057 工程项目	一季度完成主体工程；二季度完成装饰装修工程；三季度完成设备安装工程；四季度竣工验收。	800	县发改局	县住建局、儒林镇	完成年度目标任务
21				城南片区生态环境系统治理项目	一、二季度完成生态塘2个及生态沟渠700米；三季度完成亲水广场建设内容；四季度完成生态护坡建设内容。	3000	湖南金九投资集团有限公司	县自然资源局、县林业局、县住建局、儒林镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
22	商务部定点帮扶项目推进工作专班	周琳	邓波 封玉山(常务) 吴志远 黄前程 简金华 张美慧 相关乡镇(场)长、主任	商务部定点帮扶项目	一季度完成实施方案,设计方案、财评预算;二季度完成商务部下达任务的35%;三季度完成商务部下达任务的60%;四季度完成商务部下达任务的95%,各项目接受审计完毕。	870	县商务局	县农业农村局、县林业局、县自然资源局、县金融服务中心、相关乡镇(场)	完成年度目标任务
23	白水洞保障性住房建设项目推进工作专班	岳建国	周祖德(常务) 林毅 戴超刚 简金华 黄前程 王浩原 肖智军	白水洞保障性住房建设项目	一、二季度完成幼儿园主体工程及附属工程招投标工作;三季度完成室外道路及管网工程和灯化、绿化工程;四季度竣工验收。	2000	湖南金九投资集团有限责任公司	县自然资源局、县林业局、县住建局、儒林镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
24	县教育基础设施提质改造项目推进工作专班	王章志	唐斌（常务） 肖向军 王浩原 简金华 于美云 杨湘平 相关乡镇（场）长、主任 相关学校负责人	职业中专改扩建项目	一季度完成迁坟工作，地下基础工程开挖；二季度完成地下基础以及教学大楼主体工程量的 50%；三季度完成教学大楼主体工程以及室外给排水、供配电等工作；四季度竣工验收。	3000	县教育局	县自然资源局、县住建局、儒林镇	完成年度目标任务
25				教师周转房建设项目	一季度完成主体工程；二季度完成装饰装修工程；三季度竣工验收。	1200	县教育局	县住建局、相关乡镇（场）、茅坪镇中心学校、丹口镇中心学校、汀坪乡中心学校	市级重点建设项目，完成年度目标任务
26				县第二民族中学学生宿舍建设项目	一季度完成基础工程，二季度完成主体工程；三季度竣工验收。	2500	县教育局	县住建局、县第二民族中学	市级重点建设项目，完成年度目标任务
27				第一民族中学初中部搬迁工程	年内完成立项审批等前期工作。	前期	县教育局	县发改局、县第一民族中学	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
28	县教育基础设施提质改造项目推进工作专班	王章志	唐斌（常务） 肖向军 王浩原 简金华 于美云 杨湘平 相关乡镇（场）长、主任 相关学校负责人	县教育强国基础设施建设工程项目	一、二季度完成初步设计、概算等前期工作，第一民族中学基础设施升级改造工程申报地方政府专项债；三季度完成芙蓉学校及第四民族中学校园改造内容招投标；四季度完成芙蓉学校及第四民族中学校园改造内容项目。	1200	县教育局	县住建局、儒林镇、县第一民族中学、第四民族中学、芙蓉学校、县职业中专	市级重点建设项目，完成年度目标任务
29				县公共实训基地建设项目	年内完成立项批复、初步设计等前期工作，申报地方政府专项债，资金下达后 3 个月内实现开工。	前期	县人社局	县发改局	完成年度目标任务
30				第一民族中学基础设施升级改造工程	年内完成立项审批、初步设计等前期工作，申报地方政府专项债，资金下达后 3 个月内实现开工建设。	前期	县教育局	县发改局、县第一民族中学	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
31	产业开发区建设项目推进工作专班	宁琛	汪吉玉 肖敏（常务） 王浩原 简金华 封玉山 杨鹏玲 相关乡镇（场） 长、主任	省级工业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目	一季度完成初步设计等前期工作；二季度完成招投标，施工单位进场；三季度完成基础工程；四季度完成主体工程。	9100	县产业开发区	县住建局、县自然资源局、县数据局、儒林镇、茅坪镇、土桥农场管理区	完成年度目标任务
32				邵阳三信电子科技有限公司生产建设项目	一季度第一条生产线投产运行；二季度完成检测设备安装 10 台；三季度完成第二条生产线安装，检测设备 20 台；四季度第二条生产线投产运行。	57500	县产业开发区	县商务局	市级重点建设项目，完成年度投资目标和形象进度
33				金源碳汽联产项目	一季度完成项目洽谈、合同签订及前期工作；二季度完成项目厂房建设及设备安装调试；三季度完成项目投产。	招商引资	县产业开发区	县住建局、县商务局、县自然资源局	完成年度目标任务
34				汇优农业项目	一季度完成项目洽谈、合同签订及前期工作；二季度完成项目基础设施建设及设备购置；三季度完成项目投产。	招商引资	县产业开发区	县住建局、县自然资源局、县商务局	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
35	产业开发区建设项目推进工作专班	宁琛	汪吉玉 肖敏（常务） 王浩原 简金华 封玉山 杨鹏玲 相关乡镇（场） 长、主任	桃花江竹产品项目	一季度完成项目洽谈、合同签订及前期工作；二季度完成项目厂房建设前期工作；三季度完成项目厂房建设及设备安装调试；四季度竣工投产。	招商引资	县产业开发区	县住建局、县商务局、县自然资源局	完成年度目标任务
36				子宏生态项目	一季度完成项目洽谈、合同签订及前期工作；二季度完成项目选址及规划设计；三季度完成项目厂房建设及设备安装调试；四季度完成项目投产。	招商引资	县产业开发区	县住建局、县商务局、县自然资源局	完成年度目标任务
37				竹叶黄酮提取项目	一季度完成项目洽谈、合同签订及前期工作；二季度完成项目厂房建设前期工作；三季度完成项目厂房建设及设备安装调试；四季度竣工投产。	招商引资	县产业开发区	县住建局、县商务局、县自然资源局	完成年度目标任务
38				城步苗族自治县楠竹产业综合开发项目	年内完成立项批复、初步设计等前期工作，申报地方政府专项债，资金下达后 3 个月内开工建设。	前期	县林业局	县发改局、县住建局	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
39	产业开发区建设项目推进工作专班	宁琛	汪吉玉 肖敏（常务） 王浩原 简金华 封玉山 杨鹏玲 相关乡镇（场）长、主任	竹基新材料产业园建设项目	年内完成项目选址、征地拆迁、立项审批和申报，以及初步设计等前期工作	前期	县产业开发区	县自然资源局、县发改局	完成年度目标任务
40				高山绿色食品产业园建设项目	年内完成项目选址、征地拆迁、立项审批和申报，以及初步设计等前期工作	前期	县产业开发区	县自然资源局、县发改局	完成年度目标任务
41	公路建设项目推进工作专班	宁琛	汪吉玉 唐启辉（常务） 黄前程 简金华 相关乡镇（场）长、主任	农村公路建设项目	一、二季度完成施工前期准备，三季度完成路基工程，四季度竣工投产。	1629	县交通局	县林业局、县自然资源局、相关乡镇（场）	完成年度目标任务
42				S576 城步汀坪至江头司公路	年内完成前期工作，启动设计招标。	前期	县交通局	五团镇、汀坪乡	完成年度目标任务
43				S251 五团镇金童山至湘桂桥公路项目	年内完成前期工作，启动设计招标。	前期	县交通局	五团镇	完成年度目标任务
44				S341 城步两河口至丹口镇公路项目	年内完成前期工作，启动设计招标。	前期	县交通局	长安营镇、丹口镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
45	农村电网改造项目推进工作专班	何枫 漆小玲 (人大监督员)	宁琛(常务) 邓昭来 杨勇刚 黄飏 相关乡镇(场)长、主任	农村电网改造项目	一季度完成长安营镇大寨村岩寨台区中低压配电网改造、35KV 丹口变电站配套送出10KV 丹羊Ⅱ线新建工程、10KV 八东线一中双电源改造工程、10KV 长安营镇新岭村火干台区等重过载治理工程,以及金紫乡凤凰村苦竹山、西岩镇三塘村大塘台区改造工程。二季度完成10KV 报兰线与丁清线联络新建工程,10KV 平黄线和新兰线配电自动化改造工程,10KV 丁腊线、南谢线、南滩线和西浪线配电自动化改造工程、10KV 西太线配电自动化改造工程;三季度完成10KV 金紫乡星火村星火岩底坝配电变压器等9个台区低电压治理工程、10KV 五团镇初水村粗水团等8个台区增容改造工程及丹口镇田头村委4个公变台区改造工程;四季度完成汀坪乡大坪水村、兰蓉乡抱泥田、白毛坪镇庄头村程、丹口镇岩门村岩门公变台区改造工程及威溪乡白沙村肖家湾台区中低压配电网改造。	4204	国网城步县供电公司	县发改局、相关乡镇(场)	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
46	县城交通网络畅通工程建设项目推进工作专班	周祖德 周小毛 (人大监督员)	肖勇 林毅 简金华 王浩原(常务) 张昌军 黄前程 陈柏林 肖智军	荣昌路建设项目	3至8月完成征地拆迁工作及有关手续等前期工作;9月份开工建设,12月底路面拉通并完成水稳层。	800	县住建局	儒林镇、县自然资源局、县城管局、县林业局	完成年度目标任务
47				兴业路续建项目	一、二季度完成路面水稳层及地下管网敷设;三季度完成路面沥青及人行道铺设,绿化灯化工程;四季度竣工验收。	3400	县住建局	儒林镇、县自然资源局、县林业局	完成年度目标任务
48				南山大道提质改造项目	上半年完成所有建设内容并竣工验收。	1000	县住建局	儒林镇、县自然资源局	完成年度目标任务
49				智慧交通系统建设项目	一、二季度完成项目前期工作及招投标工作,9月份竣工验收。	2100	县公安局 交通管理大队		完成年度目标任务
50	城区城市更新项目推进工作专班	周祖德 周小毛 (人大监督员)	林毅 王浩原(常务) 简金华 肖映远 肖智军 戴超刚	城步苗族自治县城区公共停车场建设项目	一季度完成项目前期工作;二季度开工建设,完成工程量40%;三季度完成工程量;四季度竣工验收。	1500	县住建局	县自然资源局、儒林镇	市级重点建设项目,完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
51	城区城市更新项目推进工作专班	周祖德 周小毛 (人大监督员)	林毅 王浩原(常务) 简金华 肖映远 肖智军 戴超刚	县老旧小区城市更新改造项目	年内完成立项批复、初步设计前期工作,申报中央预算内投资,资金下达后3个月内开工建设。	前期	县住建局	县发改局	完成年度目标任务
52				县城排水防涝建设改造项目	年内完成立项批复、初步设计等前期工作,申报地方政府专项债,资金下达后3个月内开工建设。	前期	县住建局	县发改局	完成年度目标任务
53				商业步行街建设项目	年内完成招商引资,开展项目前期工作。	前期	县自然资源局	湖南金九投资集团有限责任公司	完成年度目标任务
54				儒林大道南端建设项目	年内完成立项、初步设计等前期工作。	前期	县住建局	县发改局	完成年度目标任务
55				第二水源建设项目	一、二季度完成招投标工作,施工单位进场;三季度完成基础工程及原水干管4公里;四季度完成厂区主体工程及原水干管3公里。	4200	县住建局	县自然资源局、市生态环境局城步分局、儒林镇	完成年度目标任务
56				县城区风貌提质微建设工程	一、二季度完成招投标工作;三季度施工单位进场;四季度竣工验收。	2440	县住建局	县自然资源局、儒林镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
57	农村基础设施提质改造项目推进工作专班	陈立发	银何（常务） 吴志远 肖映远 黄前程 龚绍栋 相关乡镇（场）长、主任	赧水城步段综合治理（二期）项目	一季度完成河道清淤工程；二季度完成河岸护坡工程；三季度完成防汛管理工程；四季度竣工验收。	2504	县农业农村局	西岩镇	市级重点建设项目，完成年度目标任务
58				农村集中式生活污水处理设施及配套管网建设项目	一、二季度完成工程量40%；三季度施工单位进场完成工程量80%；四季度竣工验收。	2700	县农业农村局	相关乡镇（场）	市级重点建设项目，完成年度目标任务
59				重点流域农业面源污染治理项目	一季度完成至80%工程量；二季度完成全部建设内容；三季度竣工验收。	3000	县农业农村局	相关乡镇（场）	完成年度目标任务
60				环白云湖美丽家园建设项目	一、二季度完成所有建设内容；三季度竣工验收；	1000	县农业农村局	儒林镇、白毛坪镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
61	农村基础设施提质改造推进工作专班	陈立发	银何（常务） 吴志远 肖映远 黄前程 龚绍栋 相关乡镇（场） 长、主任	金紫江中型灌区续建配套改造项目	完成初步设计等前期工作，申报专项资金，资金下达后3个月内开工建设。	前期	县农业农村局	县发改局、金紫乡	完成年度目标任务
62				沉江渡水库除险加固工程	年内完成初步设计等前期工作，申报专项资金，资金下达后3个月内开工建设。	前期	县农业农村局	县发改局、儒林镇	完成年度目标任务
63	城南停车场和垃圾中转站建设项目推进工作专班	周祖德 周小毛（人大监督员）	林毅（常务） 简金华 王浩原 张昌军 肖智军 戴超刚	城南停车场建设项目	一季度完成初步设计；二季度施工单位进场，完成基础工程；三季度完成主体工程；四季度竣工验收。	5000	县城管局	县住建局、县自然资源局、儒林镇、湖南金九投资集团有限责任公司	市级重点建设项目，完成年度目标任务
64				垃圾中转站建设项目	一、二季度完成重新选址，并办理相关手续；三季度施工单位进场施工；四季度完成土建工程。	1300	县城管局	县住建局、县自然资源局、儒林镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
65	县旅游基础设施提质改造项目推进工作专班	陈芳	徐建国 银何（常务） 钟永华 李志栋 彭岚 王浩原 简金华 戴超刚 相关乡镇（场）长、主任	南山风景名胜区旅游设施建设项目（二期）	一季度改建部分施工单位进场；二季度完成道路改造工程、停车场改造工程及充电桩安装工程，完成新建工程招投标工作；三季度完成改建工程及新建工程施工进场工作；四季度完成所有建设内容并竣工验收。	9000	县文旅广体局	湖南南山国家公园管理局南山风景名胜区管理处、南山牧场、县住建局、县自然资源局、长安营镇	市级重点建设项目，完成年度目标任务
66				儒林苗境旅游基础设施建设项目	完成立项批复、初步设计等前期工作，申报地方政府专项债，资金下达后3个月内开工建设。	前期	县文旅广体局	县住建局、县自然资源局、儒林镇、湖南金九投资集团有限责任公司	完成年度目标任务
67				玉龙洞升4A级景区提质改造项目	年内完成二期项目扫尾工作，开展项目三期准备工作。	1000	县文旅广体局	县住建局、县自然资源局、儒林镇	完成年度目标任务
68				县全民健身中心建设项目	完成立项批复、初步设计等前期工作，申报地方政府专项债，资金下达后3个月内开工建设。	前期	县文旅广体局	县发改局、县自然资源局、儒林镇	完成年度目标任务

序号	专班名称	专班领导		项目名称	年度建设计划	年度计划投资	牵头单位	配合单位	考核要求
		组长	副组长						
69				南山服务区交旅融合项目	完成立项批复、初步设计等前期工作和资金申报，资金下达后3个月内开工建设。	前期	县文旅广体局	县发改局、县财政局、县交通局、县自然资源局、县商务局、五团镇	完成年度目标任务

附件 2

2026 年重点建设项目前期环节管理台账

项目推进工作专班：报送人：联系方式：报送日期：

序号	项目名称	工作内容	计划落实时间	责任单位	责任人员	完成情况	差异原因	整改措施

2026 年重点建设项目进度管理台账

项目推进工作专班：报送人：联系方式：报送日期：

序号	项目名称	本月计划		本月完成情况		责任单位	责任人员	差异原因	整改措施
		投资额万元	实施内容	投资额万元	形象进度				

附件 3

2026 年重点项目推进工作专班人员审批表（样表）

工作人员 信 息	姓名	单位及职务	联系电话	备注
副组长 意 见				
组长意见				
县委常委、 常务副县长 审定意见				

注：在备注栏明确一名推进工作专班办公室主任

附件 4

2026 年县重点建设项目问题清单

序号	问题类别	问题表现	备注

2026 年县重点建设项目问题责任清单

序号	问题类别	问题表现	整改措施	包 联 县领导	责任单位	责任领导	备注

2026 年县重点建设项目问题整改时限清单

序号	问题类别	问题表现	整改落实情况	包 联 县领导	责任单位	责任领导	整改时限	备注

附件 5

2026 年重点建设项目推进工作专班工作经费计划表

单位：万元 /合计 230 万元

序号	专班名称	经费安排	经费关联单位
县重点建设项目工作领导小组专班办公室		30	县发改局
1	白云大道二期建设项目	10	县住建局
2	医疗机构提质改造项目	12	县卫生健康局
3	新能源建设项目推进工作专班	18	县发改局
4	城龙高速公路后续建设项目	城龙公司保障	
5	奶业建设项目	12	县畜牧水产事务中心
6	县域物流一体化项目	10	县发改局
7	粮食仓储物流建设及人防工程项目	12	县发改局
8	商务部定点帮扶项目	8	县商务局
9	白水洞保障性住房建设项目	8	湖南金九投资集团有限责任公司
10	县教育基础设施提质改造项目	14	县教育局
11	产业开发区建设项目	12	县产业开发区
12	公路建设项目	12	县交通局
13	农村电网改造项目	10	国网城步县供电公司
14	县城交通网络畅通工程建设项目	10	县住建局
15	城区城市更新项目	14	县住建局
16	农村基础设施提质改造项目	16	县农业农村局
17	城南停车场和垃圾中转站建设项目	10	湖南金九投资集团有限责任公司
18	县旅游基础设施提质改造项目	12	县文旅广体局

附件 6

2026 年重点项目审批事项限时办结细则

单位：工作日

序号	主管部门	责任股室	主要事项	办结时限
1	县发改局	固投、社会、行政审批、能源、综合股	项目立项	10
2		国防动员综合协调股	人防应建防空地下室审批	5
3		固投股	概算审批	10
4		法规股	招标文件审查	5
5	县自然资源局	国土空间用途管制股	用地预审与选址意见书	20
6		国土空间用途管制股	建设用地规划许可证	3
7		建设项目工程股	建设工程规划许可证	20
8		自然资源所有权益与开发利用股	供地方案	省厅审批
9	县林业局	林政股	用林地审批	13
10	县住建局	行政审批服务股	初步设计（政府投资项目）	线性工程 9 个工作日，非线性工程 6 个工作日。
11		行政审批服务股	施工图审查	13
12		质量安全管理股	建筑工程质量安全手续及施工许可证发放	5
13	市生态环境局城步分局	环境评价股	环评报告书	30
14		环境评价股	环评报告表	20
15	县农业农村局	水保股	水土保持	10
16		河库管理股	防洪影响评价	13
17	县财政局	财评中心	财评	17

附件 7

2026 年重点建设项目服务保障工作专班人员名单

填报单位:

联系人:

[illegible]

注：各服务保障工作专班选定一名联络员，在备注栏规范标注。

